

Реализации приоритетного проекта «Дорога к дому» на 2021 год

№ п/п	Наименование городского округа, муниципального района, городского/сельского поселения	Наименование объекта (как в приложении №1 Соглашения)	№ муниципального контракта и дата заключения МК	Цена муниципального контракта, (+предоставленная субсидия), руб.	Освоение субсидии, руб.	значение целевого показателя (протяженность, км.)	Срок завершения дорожных работ по объектам
1	2	3			5	6	9
1.	Парфинское городское поселение	участок автомобильной дороги общего пользования местного ул. Братьев Плотниковых (от ул. Мира до ул. Космонавтов) п. Парфино	№ 035030000192 1000006 от 26 апреля 2021	1 755 202,38	850 659,99	0,264	01.07.2021
2		ул. Калинина (от ул. Братьев Плотниковых до пер. Пушкина)	№б/н от 12.10.2021	287 855,20	138 160,62	0,140	30.11.2021
3.	Полавское сельское поселение	п. Пола ул. Мира (пересечения ул. Мира и пер. Мирный до перекрестка с ул. Зеленая)	№ 015030001562 1000004 от 26.04.2021	1 489 741,84	1 419 447,65	0,300	30.06.2021
4.	Федорковское сельское поселение	д. Федорково, ул. Заводская, участок автодороги от дома №2 до дома №8	№ 015030001512 1000006 от 27.09.2021	1 473 466,00	903 685,46	0,200	01.07.2021
5.		д. Федорково, ул. Старорусская, участок автодороги от дома №13 до дома №17			602 004,92	0,105	01.07.2021
		ИТОГО:		6 534 312,42	5 243 764,00	2,726	